

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



SERVIÇOS		Total	1 MÊS		2 MÊS		Total
		R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.377,83	100,00	5377,83	0,00	0,00	5.377,83
2	SERVIÇOS DE TERRA	8.411,91	100,00	8411,91		0,00	8.411,91
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	152.708,51	70,00	106895,96	30,00	45812,55	152.708,51
4	REVESTIMENTO DE PISO	117.153,70	40,00	46861,48	60,00	70292,22	117.153,70
5	PINTURA	15.632,79	20,00	3126,56	80,00	12506,23	15.632,79
6	DRENAGEM	7.208,57	100,00	7208,57	0,00	0,00	7.208,57
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.529,03	50,00	4764,52	50,00	4764,52	9.529,03
8	DIVERSOS	6.809,04	30,00	2042,71	70,00	4766,33	6.809,04
TOTAL		322.831,38					322.831,38
TOTAL NO MÊS COM BDI			57,21%	184.689,53	42,79%	138.141,85	
TOTAL ACUMULADO COM BDI			57,21%	184.689,53	100,00%	322.831,38	

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil CREA 24805/D-GO